



2021/06.03.06/000031
DIRA33000 - 2021/391

**SETTORE PATRIMONIO
UFFICIO PATRIMONIO**

Oggetto: LICEO ARTISTICO "P. GALLIZIO" DI ALBA. PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA PER SISTEMAZIONE STRUTTURA MODULARE TEMPORANEA AD USO DIDATTICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO F. D. DI CHERASCO (CN). CIG Z03331FA76

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

La Provincia ha censito sotto il profilo della idoneità strutturale e didattica i fabbricati di propria competenza, in proprietà o trasferiti ai sensi della Legge 23/96, sedi di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.

Ai sensi della Legge 56/2014 permane in capo alla Provincia la competenza sulla gestione e manutenzione dei fabbricati sede di tali Istituti.

Visto

l'avviso pubblico prot. n. 26811 del 6 agosto 2021, per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso didattico per l'anno scolastico 2021-2022;

l'avviso pubblico prot. n. 26993 del 9 agosto 2021, recante chiarimenti rispetto alle tipologie e alle spese ammissibili.

Considerato che

a seguito dell'istruttoria volta ai fini dell'assegnazione dei suddetti fondi, con scadenza 13 agosto 2021, l'Amministrazione Provinciale di Cuneo è risultata assegnataria, come da graduatoria approvata con Decreto Ministeriale n. 247 del 23/08/2021, della quota massima concessa calcolata sulla base della popolazione scolastica per un importo totale di € 1.000.000,00, ripartita in € 300.000,00 per spese inerenti agli affitti, € 300.000,00 per contributi per noleggi di strutture modulari temporanee ad uso didattico ed € 400.000,00 per lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti ed aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

Dato atto che

il Liceo Artistico "P. Gallizio" di Alba ha manifestato la necessità di reperire nuovi spazi ove collocare le classi in ottemperanza a quanto imposto a livello governativo al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, sicché è stato inserito nell'elenco degli Istituti Scolastici assegnatari dei contributi per noleggi di strutture modulari temporanee ad uso didattico

Rilevato che

con Determinazione nr. 1592 del 08/09/2021 sono stati affidati all'operatore economico FISSORE DOMENICO di Cherasco (CN), lavori funzionali alla preparazione del cortile esterno del predetto Istituto, ove verrà collocata la struttura modulare temporanea ad uso didattico, noleggiata con Determinazione nr. 1680 del 17/09/2021;

occorre, a questo punto, provvedere alla preparazione del piano di posa destinato ad ospitare la suddetta struttura prefabbricata

Vista

la Legge 135/2012 dove è previsto il ricorso da parte di Pubbliche Amministrazioni alle gare espletate a livello centralizzato tramite CONSIP o MEPA, laddove beni e servizi siano disponibili.

Ritenuto

di non utilizzare la piattaforma MEPA, ai sensi della Legge n. 208/2015 Comma 502 lettera b) stante l'urgenza dell'intervento e l'importo dell'affidamento.

Evidenziato che

per ragioni di economicità, efficienza, celerità e continuità nella gestione del cantiere si è provveduto a contattare nuovamente l'operatore economico FISSORE DOMENICO di Cherasco (CN), il quale si è reso disponibile ad effettuare quanto richiesto, e precisamente:

- Fornitura nr. 80 blocchetti in cemento

- Lavoro per posa a filo o a corpo

Considerato che

l'offerta, acquisita agli atti, prot. nr. 57729 del 21/09/2021, pari ad € 2.280,00 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 2.781,60, appare congrua ed in linea con i prezzi praticati per analoghi interventi e che esso appare indispensabile al fine di sistemare in loco gli spazi ove verrà ospitata la struttura temporanea ad uso didattico, in ottemperanza agli obblighi imposti a livello governativo per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ritenuto

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020;

Dato atto che

l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità "Istituti di Istruzione Secondaria Superiore".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto il Decreto Legge n.76/2020, convertito in L. n.120/2020

Visto il Decreto Legge n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il Decreto Presidenziale n. 34 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione anno 2021-2023"

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020, la preparazione del piano di posa per sistemazione struttura modulare temporanea ad uso didattico presso il Liceo Artistico "P. Gallizio" di Alba a favore dell'operatore economico FISSORE DOMENICO di Cherasco (CN);
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.781,60 al lordo dell'I.V.A. 22% a favore dell'operatore economico FISSORE DOMENICO di Cherasco (CN), REGIONE PIANA 25/C (C.F. FSSDNC67P25D205Z e P. IVA 02217380043) - compresa al seguente Capitolo/codice del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE
148000	Spese per la manutenzione degli edifici scolastici - emergenza COVID- 19	U.04.1.03.02

4. di formalizzare l'affidamento tramite scambio di lettere commerciali;
5. di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare fattura;
6. di provvedere agli adempimenti di pubblicità del presente atto previsti dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- FRENI Dott. Fabrizio -

ANNO	CAPITOLO	ART.	COD.	IMPORTO	SOGGETTO
2021	148000	0000	04.1.03.02	2.781,60	FISSORE DOMENICO REG. PIANA N.25/C 12062 CHERASCO

